

Nr. crt.	Denumirea proiectului (conform Listei proiectelor de dezvoltare regională din Documentul unic de program pentru anii 2017-2020)	Domeniul/ descriere succintă	Costul proiectului conform cererii de finanțare din FNDR/ Suma valorificată în 2017, mii lei	Etapă de implementare	Instituția responsabilă	Neajunsuri/Recomandări
1.	Reabilitarea și conectarea drumului local L165 la drumul național R20 și coridorul regional nr. 13	infrastructura drumurilor regionale și locale/ 20 km de drum reabilitat	70 000/ 12 247,52	În proces de implementare	ADR Centru	Insuficiența de mijloace financiare
2.	Renovarea drumului public M2, Slobozia-Cremene – Slobozia-Vărăncău – Vărăncău L117	infrastructura drumurilor regionale și locale/ 3,5 km de drum reabilitat, 1 pod construit	24 865,60/ -	În așteptarea finanțării	ADR Nord	Insuficiența de mijloace financiare
3.	Reabilitarea și modernizarea drumului L77 pe traseul Izvoare – Frumușica – Trifănești	infrastructura drumurilor regionale și locale/ 6,3 km de drum reabilitat	24 777,40/ -	În așteptarea finanțării	ADR Nord	Insuficiența de mijloace financiare
4.	Reabilitarea sectorului cu o lungime de 10 km a drumului regional L307 Orhei – Susleni – Jora de Sus – Lopatna, inclusiv accesul spre localitățile Bolohan – Baghia, Pohorniceni și Piatra, Jeloboc	infrastructura drumurilor regionale și locale/ 10,0 km de drum reabilitat	70 000,00/ -	În așteptarea finanțării	ADR Centru	Insuficiența de mijloace financiare
5.	Reabilitarea infrastructurii de transport pe traseul L392 Ungheni – Cetireni – Alexeevca	infrastructura drumurilor regionale și locale/ 17,5 km de drum reabilitat	65 398,20/ 7 000,00	În proces de implementare	ADR Centru	Insuficiența de mijloace financiare
6.	Reabilitarea infrastructurii rutiere de acces în regiunea Centru prin asfaltarea drumului L326.M2 Clișova – Suhuluceni – Leușeni – Verejeni	infrastructura drumurilor regionale și locale/ 23 km de drum reabilitat	68 942,00/ 1 360,69	În proces de implementare	ADR Centru	Insuficiența de mijloace financiare
7.	Construcția drumului intercomunitar L509 Feștețița – Marianca de Jos – Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu drumul național R30 Chișinău – Căușeni – frontiera cu Ucraina	infrastructura drumurilor regionale și locale/ 3,5 km de drum construit	23 000,00/ 9 938,52	În proces de implementare	ADR Sud	Insuficiența de mijloace financiare

Nr. crt.	Denumirea proiectului (conform Listei proiectelor de dezvoltare regională din Documentul unic de program pentru anii 2017-2020)	Domeniul/ descriere succintă	Costul proiectului conform cererii de finanțare din FNDR/ Suma valorificată în 2017, mii lei	Etapa de implementare	Instituția responsabilă	Neajunsuri/Recomandări
8.	Reabilitarea infrastructurii drumurilor în satul Antonești – oportunități sporite de dezvoltare economică pentru zona de Sud a Republicii Moldova	infrastructura drumurilor regionale și locale/ 2,8 km de drum reabilitat	14 547,80/ -	În așteptarea finanțării	ADR Sud	Insuficiența de mijloace financiare
9.	Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20-RD Sud, R34 – Sîrma – Tomai – Sărăteni – Hîrtop la rețeaua de drumuri naționale R3	infrastructura drumurilor regionale și locale/ 5,6 km de drum reabilitat	45 066,00/ 9 151,86	În proces de implementare	ADR Sud	Insuficiența de mijloace financiare
10.	Dezvoltarea activității economice în sectorul cu potențial industrial regional a orașului Hîncești prin construcția capitală a drumului de ocolire	infrastructura drumurilor regionale și locale/ 1,4 km -de drum construit,	28 517,20/ 278,53	Finalizat	ADR Centru	
11.	Reabilitarea și modernizarea drumului de importanță regională – strada V. Spirin din orașul Cahul	infrastructura drumurilor regionale și locale/	36 880,56/ 11 562,51	Finalizat	ADR Sud	
12.	Apă pentru viață în regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca	aprovizionarea cu apă și sanitație/ 106,5 km - rețele de apeduct, 13,9 km - aducțiune, 5- rezervoare și turnuri de apă, 4- stații de captare/pompare	29 902,99/ 8 106,73	În proces de implementare	ADR Nord	Insuficiența de mijloace financiare
13.	Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă pentru locuitorii a 15 sate din raionul Soroca	aprovizionarea cu apă și sanitație/ 8,2 km - aducțiune, 33,02 km - rețele de	23 530,41/ 11 077,10	În proces de implementare	ADR Nord	Insuficiența de mijloace financiare

Nr. crt.	Denumirea proiectului (conform Listei proiectelor de dezvoltare regională din Documentul unic de program pentru anii 2017-2020)	Domeniul/ descriere succintă	Costul proiectului conform cererii de finanțare din FNDR/ Suma valorificată în 2017, mii lei	Etapa de implementare	Instituția responsabilă	Neajunsuri/Recomandări
		apeduct, 6 - rezervoare de acumulare a apei potabile, 3 - sisteme autonome de canalizare, 1 - stație de epurare				
14.	Crearea sistemului integrat de aprovizionare cu apă potabilă și a sistemului de canalizare în 9 localități din partea de Nord-Vest a raionului Șoldănești	aprovizionarea cu apă și sanitație/ 1 - stație de pompare la canalizare construită, 4 -fântâni arteziene construite, 36,00 km - rețele de apeduct, 2 - stații de tratare construite, 4 - casteluri de apă potabilă, 1 - stație de pompare la canalizare, 7,00 km - rețele de canalizare, 1 - stație de epurare, 10 - fose septice construite de tipul „ECO-EXTRA”	39 966,10/ -	În așteptarea finanțării	ADR Centru	Insuficiența de mijloace financiare
15.	Asigurarea orașului Fălești cu apă din râul Prut 2	aprovizionarea cu apă și	40 000,00/	În proces de	ADR Nord	Insuficiența de mijloace

Nr. crt.	Denumirea proiectului (conform Listei proiectelor de dezvoltare regională din Documentul unic de program pentru anii 2017-2020)	Domeniul/ descriere succintă	Costul proiectului conform cererii de finanțare din FNDR/ Suma valorificată în 2017, mii lei	Etapa de implementare	Instituția responsabilă	Neajunsuri/Recomandări
		sanitație/ 18,8 - rețele de apeduct construite	8 500,00	implementare		financiare
16.	Apeduct Bălți – Sîngerei, etapa III și stație de tratare	aprovizionarea cu apă și sanitație/ 12,23 km - rețele de apeduct, 1 - stație de pompare, 2 - castele de apă, 1 - stație de tratare a apei	39 387,00/ 17 109,08	În proces de implementare	ADR Nord	Insuficiența de mijloace financiare
17.	Construcția apeductului de aprovizionare cu apă potabilă a 13 localități din raioanele Nisporeni și Ungheni	aprovizionarea cu apă și sanitație/ 29,8 - rețele de apeduct, 5 - rezervoare de apă, 4 - stații de pompare	34 734,10/ -	În așteptarea finanțării	ADR Centru	Insuficiența de mijloace financiare
18.	Reconstrucția și modernizarea sistemului regional de aprovizionare cu apă pentru 40 mii locuitori din 31 localități ale raionului Ungheni	aprovizionarea cu apă și sanitație/ 3 – sorburi, 4,6 km - rețea de apeduct	21 683,80/ -	În așteptarea finanțării	ADR Centru	Insuficiența de mijloace financiare
19.	Apeduct magistral pentru localitatea Bardar, Ruseștii Noi (etapa 2) și rețele de canalizare pentru orașul Ialoveni	aprovizionarea cu apă și sanitație/ 14,8 km - rețea de apeduct, 53 - cămine de vizitare, 7,7 km - rețea de canalizare, 1 - stație de pompare	27 921,53/ 4 500,00	În proces de implementare	ADR Centru	Insuficiența de mijloace financiare
20.	Construcția sistemului de canalizare în comuna Svetlîi din raionul Comrat	aprovizionarea cu apă și sanitație/	15 546,30/ -	În așteptarea finanțării	ADR UTA Găgăuzia	Insuficiența de mijloace financiare

Nr. crt.	Denumirea proiectului (conform Listei proiectelor de dezvoltare regională din Documentul unic de program pentru anii 2017-2020)	Domeniul/ descriere succintă	Costul proiectului conform cererii de finanțare din FNDR/ Suma valorificată în 2017, mii lei	Etapa de implementare	Instituția responsabilă	Neajunsuri/Recomandări
		455 - cămine de vizitare, 18,6 km - rețea de canalizare, 4 - stații de pompare				
21.	Modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Dondușeni și satele Dondușeni, Corbu, Țaul, Climăuți, Tîrnova (etapa I)	aprovizionarea cu apă și sanitație/ 21,75 km - rețele de apeduct, 1 - stație de pompare a apei	17 599,80/ -	În așteptarea finanțării	ADR Nord	Insuficiența de mijloace financiare
22.	Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din orașul Căușeni	aprovizionarea cu apă și sanitație/ 8,9 km- rețea de canalizare, 1 - stație de epurare	40 000,00/ 4 967,44	În proces de implementare	ADR Sud	Insuficiența de mijloace financiare
23.	Sisteme regionale apă – canal – garanția sănătății noastre	aprovizionarea cu apă și sanitație/ 19,7 km - rețea de apă , 8 - fântâni arteziene, 1 - stație de potabilizare a apei, 8 - turnuri Rojnovschi, 1 - rezervor de apă potabilă	22 516,80/ -	În așteptarea finanțării	ADR Centru	Insuficiența de mijloace financiare
24.	Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca râului Prut, raionul Glodeni (etapa I – comunele Cuhnești și Balatina)	aprovizionarea cu apă și sanitație/ 9,3 km - rețea de apă, 1 - stație de tratare, 1 - stație de captare	40 000,00/ -	În proces de contractare	ADR Nord	Insuficiența de mijloace financiare; La moment Consiliul raional Glodeni nu a semnat contractul de

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumirea proiectului (conform Listei proiectelor de dezvoltare regională din Documentul unic de program pentru anii 2017-2020)</b>	<b>Domeniul/ descriere succintă</b>	<b>Costul proiectului conform cererii de finanțare din FNDR/ Suma valorificată în 2017, mii lei</b>	<b>Etapa de implementare</b>	<b>Instituția responsabilă</b>	<b>Neajunsuri/Recomandări</b>
						finanțare
25.	Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților Sîrma, Tochile-Răducani și Tomai din raionul Leova	aprovizionarea cu apă și sanitație 46,2 km - rețea de apeduct	24 910,00/ -	În așteptarea finanțării	ADR Sud	Insuficiența de mijloace financiare
26.	Asigurarea cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor satelor Risipeni și Bocșa și a instituțiilor de menire social-culturală	aprovizionarea cu apă și sanitație/ 1 - stație de tratare, 1 - stație de epurare, 21,8 km - rețele de apeduct, 12,2 km - rețele de canalizare	11 776,1/ 3 927,64	În proces de implementare	ADR Nord	Insuficiența de mijloace financiare
27.	Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția sistemelor de apă potabilă și de canalizare, regionalizarea serviciilor comunale în satele din lunca râului Lapușnița, raionul Hîncești	aprovizionarea cu apă și sanitație/ 16,1 km - rețele de canalizare, 3 - stații de pompare, 1 - stație de epurare	24 156,00/ 8 500,00	În proces de implementare	ADR Centru	Insuficiența de mijloace financiare
28.	Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar	aprovizionarea cu apă și sanitație/ 1 - stație de epurare, 20,4 km - rețele de canalizare, 2 - stații de pompare	19 261,27/ 796,03	Finalizat	ADR Centru	
29.	Construcția și restabilirea sistemului de canalizare în orașul Nisporeni, comuna Vărzărești (apeductul Prut-Nisporeni)	aprovizionarea cu apă și sanitație/ 2 - stații de pompare, 59,15 km - rețea de	44 995,30/ 5 933,61	În proces de implementare	ADR Centru	Insuficiența de mijloace financiare

Nr. crt.	Denumirea proiectului (conform Listei proiectelor de dezvoltare regională din Documentul unic de program pentru anii 2017-2020)	Domeniul/ descriere succintă	Costul proiectului conform cererii de finanțare din FNDR/ Suma valorificată în 2017, mii lei	Etapa de implementare	Instituția responsabilă	Neajunsuri/Recomandări
		canalizare				
30.	Construcția apeductului magistral Leova-Iargara	aprovizionarea cu apă și sanitație/ 21,5 km - rețele de apeduct, 4 - stații de pompare 8 - rezervoare de apă	16 000,00/ -	În proces de implementare	ADR Sud	Insuficiența de mijloace financiare
31.	Sistem de management integrat al deșeurilor în raionul Cahul	managementul deșeurilor solide/ 4 - autospeciale de 16m <sup>3</sup> , 8 - autospeciale de 6 m <sup>3</sup> , 3 418 - pubele de 120 L, 198 - containere de 1,1 m <sup>3</sup>	43 593,00/ -	În așteptarea finanțării	ADR Sud	Insuficiența de mijloace financiare
32.	Extinderea serviciilor de salubritate ale operatorului din orașul Cantemir în 27 localități din raionul Cantemir	managementul deșeurilor solide/ 17731 - pubele de 120 L, 500 - containere de 1,1 m <sup>3</sup> , 4 - autospeciale de 16 m <sup>3</sup> , 3 - autospeciale de 6 m <sup>3</sup> , 1 - buldozer, 1 - autospecială dotată cu coș și fâraș, 1 - tocător de crengi	33 621,50/ -	În așteptarea finanțării	ADR Sud	Insuficiența de mijloace financiare
33.	Optimizarea sistemului gestionării deșeurilor solide în raionul Vulcănești	managementul deșeurilor solide/ 600 - containere de 1,1 m <sup>3</sup> , 3000 - tomberoane	9 370,91/ 1 074,28	În proces de implementare	ADR UTA Găgăuzia	Insuficiența de mijloace financiare

Nr. crt.	Denumirea proiectului (conform Listei proiectelor de dezvoltare regională din Documentul unic de program pentru anii 2017-2020)	Domeniul/ descriere succintă	Costul proiectului conform cererii de finanțare din FNDR/ Suma valorificată în 2017, mii lei	Etapa de implementare	Instituția responsabilă	Neajunsuri/Recomandări
		de 240 L, 2-autospeciale de 6 m <sup>3</sup> cu încărcare laterală, 2-autospeciale de 6 m <sup>3</sup> cu încărcare la spate, 1-excavator încărcător, 1-tractor cu remorcă, 1- autogreder				
34.	Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor în 11 localități ale raionului Briceni	managementul deșeurilor solide/ 6 - unități transport specializat, 4 - autospeciale de 6 m <sup>3</sup> , 1 - buldozer, 1- tractor cu remorcă, 73 - platforme de precolectare a DMS, 219 - containere de 1,1 m <sup>3</sup> , 73 - containere din plasă, 9500 - pubele de 120 L, 1 - presă de balotat plastic	23 137,90/ -	În așteptarea finanțării	ADR Nord	Insuficiența de mijloace financiare
35.	Facilitarea dezvoltării infrastructurii de afaceri în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) prin consolidarea infrastructurii Parcului industrial „Răut”	infrastructura de afaceri/ 1200 m <sup>2</sup> - edificiu reabilitat, 1 - sistem Energetic al PI „Răut” modernizat	20 000,00/ -	În proces de actualizare și verificare a documentației tehnice de proiect	ADR Nord	Neajunsuri în documentația tehnică de proiect



Nr. crt.	Denumirea proiectului (conform Listei proiectelor de dezvoltare regională din Documentul unic de program pentru anii 2017-2020)	Domeniul/ descriere succintă	Costul proiectului conform cererii de finanțare din FNDR/ Suma valorificată în 2017, mii lei	Etapa de implementare	Instituția responsabilă	Neajunsuri/Recomandări
36.	Dezvoltarea durabilă a Parcului industrial Cahul ca structură de sprijinire a afacerilor de importanță regională	infrastructura de afaceri/ 0,9 km - rețea de apeduct, 6,4 km - rețea de canalizare, 1 - stație de pompare, 1,37 km - drum construit	20 000,00/ -	În proces de licitație publică pentru achiziționarea lucrărilor de construcție	ADR Sud	Necesitatea actualizării documentației tehnice de proiect; Petrecerea repetată a procedurilor de achiziții publice din cauza numărului mic de oferte și/sau necalificării ofertelor
37.	Dezvoltarea infrastructurii de afaceri în cadrul Parcului industrial Edineț	infrastructura de afaceri/ 1 - edificiu reabilitat, 1 - teritoriu amenajat	19 900,00/ -	În așteptarea finanțării	ADR Nord	Insuficiența de mijloace financiare
38.	Centrul regional de afaceri și dezvoltare comunitară în raioanele Strășeni, Călărași și Hîncești	infrastructura de afaceri/ 3100 m <sup>2</sup> - edificiu reabilitat, 0,9 km - drum construit	19 300,00/ 4,36	În proces de implementare	ADR Centru	Necesitatea actualizării documentației tehnice de proiect; Petrecerea repetată a procedurilor de achiziții publice din cauza numărului mic de oferte și/sau necalificării ofertelor
39.	Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieței regionale angro și a spațiilor destinate activităților nonagricole în raionul Rîșcani	infrastructura de afaceri/ 1 - piață regională engros construită și amenajată	20 000,00/ 697,07	În proces de implementare	ADR Nord	Necesitatea actualizării documentației tehnice de proiect; Petrecerea repetată a procedurilor de achiziții publice din cauza numărului mic de oferte și/sau necalificării ofertelor
40.	Dezvoltarea infrastructurii și accesului rutier la	infrastructura de afaceri/	10 711,76	În proces de	ADR UTA	Insuficiența de mijloace

Nr. crt.	Denumirea proiectului (conform Listei proiectelor de dezvoltare regională din Documentul unic de program pentru anii 2017-2020)	Domeniul/ descriere succintă	Costul proiectului conform cererii de finanțare din FNDR/ Suma valorificată în 2017, mii lei	Etapa de implementare	Instituția responsabilă	Neajunsuri/Recomandări
	incubatorul de afaceri din orașul Ceadr-Lunga	1,3 km - drum reabilitat		implementare	Găgăuzia	financiare
41.	Crearea în municipiul Bălți a Centrului de inovare și transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord	infrastructura de afaceri/ 6054 m <sup>2</sup> - edificiu reabilitat	16 819,80/ -	În proces de modificare și actualizare a documentației tehnice de proiect	ADR Nord	Necesitatea actualizării documentației tehnice de proiect
42.	Sprijinirea dezvoltării afacerilor la etapa inițială prin crearea unui incubator de afaceri în satul Slobozia-Dușca, raionul Criuleni	infrastructura de afaceri/ 1 – edificiu reabilitat, 1 – teritoriu amenajat	5 450,00/ -	În așteptarea finanțării	ADR Centru	Insuficiența de mijloace financiare
43.	Amenajarea teritoriului și conectarea la infrastructura de utilități și drumuri de acces a Parcului industrial din municipiul Comrat	infrastructura de afaceri/ 4150 m – rețea de apeduct, 8500 m – rețea de canalizare, 5,0 km – drum reabilitat, 1 – edificiu reabilitat	19 000,00/ -	În proces de implementare	ADR UTA Găgăuzia	Petrecerea repetată a procedurilor de achiziții publice din cauza numărului mic de oferte și/sau necalificării ofertelor
44.	Centrul creativ-inovativ „PRO Cariera”	infrastructura de afaceri	22 222,87/ 11 121,17	Finalizat	ADR Nord	
45	Oportunități pentru atractivitatea investițională în economia regiunii de dezvoltare Sud	infrastructura de afaceri/ 522 m – rețele de gaz, 1486 m – rețele electrice cu stație de transformare, 140 m – apeduct, 112 m – rețele de canalizare, 3,0 ha teren amenajat pentru construcții industriale	10 120,18/ -	În așteptarea finanțării	ADR Sud	Insuficiența de mijloace financiare

Nr. crt.	Denumirea proiectului (conform Listei proiectelor de dezvoltare regională din Documentul unic de program pentru anii 2017-2020)	Domeniul/ descriere succintă	Costul proiectului conform cererii de finanțare din FNDR/ Suma valorificată în 2017, mii lei	Etapa de implementare	Instituția responsabilă	Neajunsuri/Recomandări
46.	Îmbunătățirea infrastructurii de turism de masă din regiunea Centru	sporirea atractivității turistice/ 1 - infrastructură turismului sportiv de masă, 2 - infrastructură turismului cultural de masă	44 979,60/ 6 216,10	În proces de implementare	ADR Centru	Insuficiența de mijloace financiare
47.	Valorificarea potențialului turistic al regiunii de centru a Republicii Moldova – raionul Strășeni, raionul Călărași, raionul Nisporeni și raionul Ungheni	sporirea atractivității turistice/ 1,7 km – de drum reabilitat, 1 - muzeu de Istorie și Etnografie renovat, 1 - parc Alea Clasicilor renovat și amenajat	27 454,92/ 3 351,07	În proces de implementare	ADR Centru	Insuficiența de mijloace financiare
48.	Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția drumului de acces spre Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din satul Calarașovca	sporirea atractivității turistice/ 4,62 km - de drum reabilitat, 2 - poduri construite, 1 - stațiune de popas, 1- parcare amenajată, 1 - grup sanitar construit	24 012,50/ -	În așteptarea finanțării	ADR Centru	Insuficiența de mijloace financiare
49.	Construcția Complexului turistic sportiv în Costești	sporirea atractivității turistice/ 1 - complex turistic sportiv	22 500,00/ 5 712,65	În proces de implementare	ADR Centru	Insuficiența de mijloace financiare
50.	Construcția drumului de acces spre Mănăstirea	sporirea atractivității	9 657,60/	În așteptarea	ADR Sud	Insuficiența de mijloace

Nr. crt.	Denumirea proiectului (conform Listei proiectelor de dezvoltare regională din Documentul unic de program pentru anii 2017-2020)	Domeniul/ descriere succintă	Costul proiectului conform cererii de finanțare din FNDR/ Suma valorificată în 2017, mii lei	Etapa de implementare	Instituția responsabilă	Neajunsuri/Recomandări
	Chistoleni	turistice/ 6 km - drum reabilitat, 1 - obiect turistic	-	finanțării		financiare
51.	Deschiderea traseului turistic (Vama Veche – Lăpușna) prin restaurarea obiectelor de patrimoniu istoric, Conacul „Manuc-Bei” din orașul Hîncești, locația geto-dacică din satul Stolniceni	sporirea atractivității turistice/ 1 - Casa Manuc Bey, 1 - Casa Vechilului, 1 - Turnul de Pază, 1 – Grajdul, 12 ha - teritoriu amenajat, 2,0 km - drum reabilitat	23 500,00/ 2 866,57	Finalizat	ADR Centru	
52.	Traseul turistic în 9 localități – crearea oportunităților de investiții în turism	sporirea atractivității turistice/ 7 - monumente istorice de importanță națională renovate/reabilitate, 3 - muzee renovate, 3 - zone de agrement și odihnă amenajate	11 097,03/ 1 141,77	În proces de implementare	ADR Centru	Insuficiența de mijloace financiare
53.	Eficientizarea energetică a edificiului Centrului de Sănătate din Șoldănești	eficiența energetică a clădirilor publice/ 1- edificiu renovat energetic	6 025,52/ 2 000,00	În proces de implementare	ADR Centru	Insuficiența de mijloace financiare
54.	Reabilitarea termică a clădirii Instituției medico-sanitare publice Spitalul raional Cantemir (bloc chirurgical)	eficiența energetică a clădirilor publice/ 1- edificiu renovat energetic	14 744,22/	În proces de implementare	ADR Sud	Insuficiența de mijloace financiare

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumirea proiectului (conform Listei proiectelor de dezvoltare regională din Documentul unic de program pentru anii 2017-2020)</b>	<b>Domeniul/ descriere succintă</b>	<b>Costul proiectului conform cererii de finanțare din FNDR/ Suma valorificată în 2017, mii lei</b>	<b>Etapa de implementare</b>	<b>Instituția responsabilă</b>	<b>Neajunsuri/Recomandări</b>
55.	Asigurarea eficienței energetice a clădirii Școlii-internat sportive din satul Grimăncăuți, raionul Briceni	eficiența energetică a clădirilor publice/ 1- edificiu renovat energetic	6 191,55/ 3 000,00	În proces de implementare	ADR Nord	Insuficiența de mijloace financiare
56.	Îmbunătățirea eficienței energetice a blocului chirurgical al Instituției medico-sanitare publice Spitalul raional Orhei	eficiența energetică a clădirilor publice/ 1- edificiu renovat energetic	8 070,96/ 4 328,64	În proces de implementare	ADR Centru	Insuficiența de mijloace financiare
57.	Eficientizarea energetică a edificiului Centrului de Sănătate din municipiul Comrat	eficiența energetică a clădirilor publice/ 1- edificiu renovat energetic	8 777,80/ -	În așteptarea finanțării	ADR UTA Găgăuzia	Insuficiența de mijloace financiare
58.	Sporirea eficienței energetice a instituției de învățământ regionale din satul Pîrîta, raionul Dubăsari	eficiența energetică a clădirilor publice/ 1- edificiu renovat energetic	7 726,60/ -	În așteptarea finanțării	ADR Centru	Insuficiența de mijloace financiare
56.	Creșterea indicilor de eficiență energetică a Instituției medico-sanitare publice Centrul de sănătate Edineț	eficiența energetică a clădirilor publice/ 1- edificiu renovat energetic	9 692,64/ 2 541,83	În proces de implementare	ADR Nord	Insuficiența de mijloace financiare
60.	Renovarea Centrului de sănătate „Anatolie Manziuc” din Drochia prin eficientizarea energetică	eficiența energetică a clădirilor publice/ 1- edificiu renovat energetic	12 766,26/ 3 419,38	În proces de implementare	ADR Nord	Insuficiența de mijloace financiare
61.	Eficientizarea energetică a clădirilor publice – un imperativ al autorităților publice locale din raioanele Hîncești și Călărași	eficiența energetică a clădirilor publice/ 1- edificiu renovat energetic	11 633,70/ -	În așteptarea finanțării	ADR Centru	Insuficiența de mijloace financiare

Nr. crt.	Denumirea proiectului (conform Listei proiectelor de dezvoltare regională din Documentul unic de program pentru anii 2017-2020)	Domeniul/ descriere succintă	Costul proiectului conform cererii de finanțare din FNDR/ Suma valorificată în 2017, mii lei	Etapa de implementare	Instituția responsabilă	Neajunsuri/Recomandări
62.	Creșterea eficienței energetice a grădiniței de copii și a iluminării stradale în satul Hîrbovăț, raionul Anenii Noi	eficiența energetică a clădirilor publice/ 1- edificiu renovat energetic	9 443,88/ 4 821,77	Finalizat	ADR Centru	Insuficiența de mijloace financiare
63.	Îmbunătățirea eficienței energetice a Spitalului raional Nisporeni	eficiența energetică a clădirilor publice/ 1- edificiu renovat energetic	25 000,00/ -	În așteptarea finanțării	ADR Centru	Insuficiența de mijloace financiare